



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεμβρίου 2016**

Αριθ. Αποφ.: 506

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλίππατο, 8) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλίππου, 26) Χρήστο Γούτο, 27) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τομαρά, 29) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις **είκοσι μία (21)** του μηνός **Σεπτεμβρίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.30'** σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνο, με αριθ. πρωτ. 29076/16-9-2016, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. :1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Ιωάννης Οικονόμου, Τ.Κ.Αμπελοκήπων,3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω Διακοπτού, 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτικών, 5) Δημήτριος Δημητρίου, Τ.Κ. Κραθίου, 6) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκών, 7) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτικών, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 9) Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10) Κων/νος Δημόπουλος, Τ.Κ. Αμπέλου, 11) Δημήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12) Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14) Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15) Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστεράς, 16) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 17) Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας, 18) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενος.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.469 έως και 523)

Για το αντικείμενο: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση του μονοπατιού Otto Walter».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό έκτο (36^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:

«Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Ανάπλαση του μονοπατιού Otto Walter», με αίτησή του με αριθ. πρωτ. 24991/09-08-2016 ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες.

Την 20-11-2015 υπεγράφη το συμφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α. 23%) € 132.201,65 και συνολικής προθεσμίας περαίωσης τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι την 20-2-2016.

Με την με αρ. 112/2016 (ΑΔΑ: ΩΖΨΡΩ6Χ-ΑΨΟ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά εκατόν μία (101) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 31-5-2016.

Με την με αρ. 287/2016 (ΑΔΑ: 7Φ52Ω6Χ-Φ2Λ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 31-8-2016.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 24991/09-08-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε τη παράταση της προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι την 31-11-2016, λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Leader.

Με την υπ' αρ. 5374/22-7-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020 ορίσθηκε ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συνεχιζόμενων έργων η **31-12-2016**.

Παράλληλα όπως μας ενημέρωσε η ΑΧΑΪΑ ΑΕ με το υπ' αριθ. 807/Λ/22-7-2016 έχει υπογραφεί και προωθηθεί για ΦΕΚ η ΚΥΑ για τον τρόπο ολοκλήρωσης και πληρωμής των συνεχιζόμενων έργων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν σχετικοί εγκύκλιοι για την πληρωμή των έργων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.

Προτείνουμε

σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως την **31-12-2016**, με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που εκθέτει στην υπ' αριθ. πρωτ.24991/09-08-2016 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου: «Ανάπλαση του μονοπατιού Otto Walter», την ανάγκη τρίτης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Δημήτριος Μπούρδος, 2) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6) Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8) Βασίλειος Τομαράς, 9) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 11) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 12) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την έγκριση τρίτης (3^{ης}) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση του μονοπατιού Otto Walter», κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως την **31-12-2016**, με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.–

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **506/2016**.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεμβρίου 2016

Αριθ. Αποφ.: 500

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο, 8) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 15) Βασίλειο Θεοφ.Χριστόπουλο, 16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Χρήστο Γούτο, 27) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τομαρά, 29) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις **είκοσι μία (21)** του μηνός **Σεπτεμβρίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.30'** σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.29076/16-9-2016, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. :1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Ιωάννης Οικονόμου, Τ.Κ.Αμπελοκήπων,3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω Διακοπού, 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτικών, 5) Δημήτριος Δημητρίου, Τ.Κ. Κραθίου, 6) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκών, 7) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτικών, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 9) Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10) Κων/νος Δημόπουλος, Τ.Κ. Αμπέλου, 11) Δημήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12) Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14) Αθανάσιος Σμυρνιαώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15) Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστεράς, 16) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 17) Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας, 18) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενος.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.469 έως και 523)

Για το αντικείμενο: Έγκριση Παράτασης προθεσμίας Εργασιών του έργου: «Βελτίωση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Κερνίτσα, Λόφου και Καλυβίτη».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό (30^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, που έχει ως εξής:

« Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι,

Μετά από την αίτηση με αριθμ. Πρωτ. 26899/30.08.2016 έγγραφο του αναδόχου κ. : Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΤΕΒΕ για χορήγηση παράτασης στην εκτέλεση του έργου σας αναφέρω τα εξής:

Την 27-12-12 υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου μεταξύ του Δημάρχου Αιγίου κ. Ευσταθίου Θεοδορακόπουλου και του Αντωνίου Ασκούνη (εκπροσώπου της Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΤΕΒΕ) αναδόχου του έργου μετά από την αριθμ. 251/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικών δημοπρασίας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 55214/10500/23-7-2012 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. η οποία κατακύρωσε την εν λόγω δημοπρασία.

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ανέρχεται στο ποσό των 503.419,22 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) με το ποσό των 743.550,00 € .

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν τριακόσιες εξήντα ημερολογιακές ημέρες (360Η.Η.) από την υπογραφή της σύμβασης , δηλαδή την 21-12-2013 .

Με την υπ' αριθμ. 157/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε έως την 30-07-2014 .

Με την υπ' αριθμ. 392/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως την 30-12-2014

Με την υπ' αριθμ. 138/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε έως την 30-06-2015 .

Με την υπ' αριθμ. 403/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε έως την 30-12-2015.

Με την υπ' αριθμ. 758/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε έως την 31-05-2016.

Με την υπ' αριθμ. 322/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε έως την 30-08-2016.

Ο Ανάδοχος με την υπ'αριθμ. 26899/30.8.2016 αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος έως 31/12/2016, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, για τους κάτωθι λόγους :

1) Για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου απαιτείται η σύνταξη και έγκριση ΠΚΤΜΝΕ καθώς και η σύνταξη, έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. ο οποίος θα περιλαμβάνει τις νέες εργασίες του ΠΚΤΜΝΕ καθώς και αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, 2) κατά την διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε η συγκομιδή και μεταφορά των κερασιών δια μέσου του οδικού δικτύου των θέσεων του υπό κατασκευή έργου (Κερνίτσα, Καλυβίτης) με αποτέλεσμα να μην ήταν δυνατό παράλληλα η εκτέλεση εργασιών του άνω έργου στο οδικό δίκτυο και 3) κατά τον μήνα Αύγουστο λόγω των θερινών διακοπών το σύνολο των λατομείων αδρανών υλικών, των εργοστασίων παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτοσκυροδέματος ήταν κλειστά.

Κατόπιν των ανωτέρω Π ρ ο τ ε ί ν ω

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν1418/84, άρθρο 36 του Π.Δ.609/85 παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-12-2016 ώστε για να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση όλων των εργασιών».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του, την υπ' αριθ. πρωτ. 26899/30.08.2016 αίτηση του αναδόχου Α. Γ. Ασκούνη ΑΤΕΒΕ, τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/ 29.02.1984), του άρθρου 36 του Π.Δ.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/ 31.12.1985) καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Δημήτριος Μπούρδος, 2) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6) Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8) Βασίλειος Τομαράς, 9) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 11) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 12) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση και Επισκευή Δικτύου Ύδρευσης Κερνίτσα, Λόφου και Καλυβίτη», κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την **31-12-2016**, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση όλων των εργασιών.

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 500 /2016**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεμβρίου 2016**

Αριθ. Αποφ.: 502

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο, 8) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Χρήστο Γούτο, 27) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τομαρά, 29) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις **είκοσι μία (21)** του μηνός **Σεπτεμβρίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.30'** σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνο, με αριθ. πρωτ. 29076/16-9-2016, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. :1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Ιωάννης Οικονόμου, Τ.Κ.Αμπελοκήπων,3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω Διακοπτού, 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτικών, 5) Δημήτριος Δημητρίου, Τ.Κ. Κραθίου, 6) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκών, 7) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτικών, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 9) Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10) Κων/νος Δημόπουλος, Τ.Κ. Αμπέλου, 11) Δημήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12) Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14) Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15) Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστεράς, 16) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 17) Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας, 18) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενος.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.469 έως και 523)

Για το αντικείμενο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ερινεού».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό δεύτερο (32^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:

«Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι

Μετά από την αίτηση με αριθ. Πρωτ. 24990/09-08-2016 έγγραφο του αναδόχου κ. : Φάνη Καπετσώνη, πρόεδρου Δ.Σ. ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. για χορήγηση παράτασης στην εκτέλεση του έργου έως την 30-11-2016 , και αναφέρει τα εξής:

Την 11-4-2016 υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου μεταξύ του Δημάρχου Αιγίου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και του αναδόχου του έργου κ. Φάνη Καπετσώνη , πρόεδρου Δ.Σ. ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. (με αριθμ. πρωτ. σύμβασης 10251/2016 – ΑΔΑΜ : 16SYMV004187006) , μετά από την υπ' αριθ. 04/20-01-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΚ7Ω6Χ-ΤΙΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας για ανάθεση του έργου, και την αριθ. πρωτ. 14160/1448/11-02-2016 (ΑΔΑ:6ΕΟΞΟΡ1Φ-ΕΕΧ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου περί έγκρισης της παραπάνω Απόφασης.

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ανέρχεται στο ποσό των 11.465,56 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016 με το ποσό των 12.000,00 € .

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν ένας ημερολογιακός μήνας (30Η.Η.) από την υπογραφή της σύμβασης , δηλαδή την 11-05-2016 . Με την υπ' αριθμ. 285/25-05-2016 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 63ΗΟΩ6Χ-5ΨΞ) εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31.08.2016 .

Μετά από την αίτηση με αριθ. πρωτ 24990/09-08-2016 έγγραφο του αναδόχου κ. : Θεοφάνη Καπετσώνη , πρόεδρου Δ.Σ. ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. για χορήγηση παράτασης στην εκτέλεση του έργου έως την 31-11-2016 λόγω του χρόνου που απαιτείται για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε , προκειμένου να συμπεριληφθούν οι απαραίτητες ποσότητες εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου .

Κατόπιν των ανωτέρω Π ρ ο τ ε ί ν ω

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν1418/84, άρθρο 36 του Π.Δ.609/85 παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-11-2016 ώστε για να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση όλων των εργασιών » .

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που εκθέτει στην υπ' αριθ. πρωτ. 24990/09-08-2016 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ερινεού», την υπ' αριθμ. 285/25-05-2016 προηγούμενη Απόφαση του με (ΑΔΑ: 63ΗΟΩ6Χ-5ΨΞ), την ανάγκη 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του άρθρου 36 του Π.Δ.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/31.12.1985) «Κατασκευή δημοσίων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Μπούρδος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)Βασίλειος Τομαράς, 9) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 11) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την έγκριση δεύτερης (2^{ης}) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ερινεού», έως την **31.11.2016**, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του.

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 502/2016.**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεμβρίου 2016**

Αριθ. Αποφ.: 504

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο, 8) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Χρήστο Γούτο, 27) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τομαρά, 29) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις **είκοσι μία (21)** του μηνός **Σεπτεμβρίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.30´** σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνο, με αριθ. πρωτ. 29076/16-9-2016, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. :1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Ιωάννης Οικονόμου, Τ.Κ.Αμπελοκήπων,3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω Διακοπτού, 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτικών, 5) Δημήτριος Δημητρίου, Τ.Κ. Κραθίου, 6) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκών, 7) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτικών, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 9) Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10) Κων/νος Δημόπουλος, Τ.Κ. Αμπέλου, 11) Δημήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12) Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14) Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15) Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστεράς, 16) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 17) Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας, 18) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενος.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.469 έως και 523)

Για το αντικείμενο: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό τέταρτο (34^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάσει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:

« Η ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας», με αίτησή της με αριθ. πρωτ. 23287/25-7-2016 ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) μήνες εξήντα ημέρες.

Την 29-02-2016 υπεγράφη το συμφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α. 23%) € 11.970,00 και συνολικής προθεσμίας περαίωσης τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30-3-2016.

Με την με αρ. 194/2016 (ΑΔΑ: ΩΤΦΠΩ6Χ-ΛΛ6) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 30-5-2016.

Με την με αρ. 378/2016 (ΑΔΑ: 7ΦΧΑΩ6Χ-ΦΜ4) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 30-7-2016.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 23287/25-7-2016, η ανάδοχος ζήτησε τη παράταση της προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30-9-2016, διότι εκκρεμεί η σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση και ανάλωση των απρόβλεπτων και των επί έλλατον εργασιών προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

σύμφωνα με το άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 30-9-2016, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα

Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την υπ' αριθ.378/2016 προηγούμενη απόφασή του, τους λόγους που εκθέτει στην υπ' αριθ. πρωτ. 23287/25-7-2016 αίτησή της η ανάδοχος του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας», την ανάγκη τρίτης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Δημήτριος Μπούρδος, 2) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6) Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8) Βασίλειος Τομαράς, 9) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 11) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 12) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την έγκριση της τρίτης (3^{ης}) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας», κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως **30.09.2016**, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 504 /2016**.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεμβρίου 2016**

Αριθ. Αποφ.: 505

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο, 8) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 15) Βασίλειο Θεοφ.Χριστόπουλο, 16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Χρήστο Γούτο, 27) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τομαρά, 29) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις **είκοσι μία (21)** του μηνός **Σεπτεμβρίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.30´** σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.29076/16-9-2016, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ι-

στοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. :1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Ιωάννης Οικονόμου, Τ.Κ.Αμπελοκήπων,3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω Διακοπτού, 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτικών, 5) Δημήτριος Δημητρίου, Τ.Κ. Κραθίου, 6) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκών, 7) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτικών, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 9) Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10) Κων/νος Δημόπουλος, Τ.Κ. Αμπέλου, 11) Δημήτριος Κορρούλος, Τ.Κ.Βελλά, 12) Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14) Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15) Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστεράς, 16) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 17) Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας, 18) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενος.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.469 έως και 523)

Για το αντικείμενο: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή-διαρρύθμιση υφισταμένου κτηρίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και μετατροπή του σε στέγη ιδρύματος «Χατζηδάκη-Γκάτσου» στη τοπική κοινότητα Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας ».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό πέμπτο (35^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:

« Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Επισκευή – διαρρύθμιση υφισταμένου κτηρίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και μετατροπή του σε στέγη ιδρύματος «Χατζηδάκη – Γκάτσου» στη τοπική κοινότητα Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας», με αίτησή του με αριθ. πρωτ. 25710/18-8-2016 ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου μέχρι τις 31-12-2016 ήτοι κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες.

Την 20-11-2015 υπεγράφη το συμφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α. 23%) € 55.831,47 και συνολικής προθεσμίας περαίωσης τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι την 20-2-2016.

Με την με αρ. 113/2016 (ΑΔΑ: 7ΤΦΒΩ6Χ-Β9Ξ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 20-5-2016.

Με την με αρ. 286/2016 (ΑΔΑ: 7Ξ7ΒΩ6Χ-ΙΧΣ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά εκατόν τρεις (103) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 31-8-2016.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 25710/18-08-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε τη παράταση της προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι την 31-12-2016, λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Leader και διότι εκκρεμεί η σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση και ανάλωση των απρόβλεπτων και των επί έλλατον εργασιών προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.

Με την υπ' αρ. 5374/22-7-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020 ορίσθηκε ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των συνεχιζόμενων έργων η 31-12-2016.

Παράλληλα όπως μας ενημέρωσε η ΑΧΑΙΑ ΑΕ με το υπ' αριθ. 807/Λ/22-7-2016 έχει υπογραφεί και προωθηθεί για ΦΕΚ η ΚΥΑ για τον τρόπο ολοκλήρωσης και πληρωμής των συνεχιζόμενων έργων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν σχετικοί εγκύκλιοι για την πληρωμή των έργων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως την 31-12-2016, με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που εκθέτει στην υπ' αριθ. πρωτ. 25710/18-08-2016 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου: «Επισκευή-διαρρύθμιση υφισταμένου κτηρίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και μετατροπή του σε στέγη ιδρύματος «Χατζηδάκη-Γκάτσου» στη τοπική κοινότητα Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας», την ανάγκη τρίτης (3^{ης}) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 46 & 48 του Ν.3669/ 2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Δημήτριος Μπούρδος, 2) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6) Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8) Βασίλειος Τομαράς, 9) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 11) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 12) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την έγκριση τρίτης (3^{ης}) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή-διαρρύθμιση υφισταμένου κτηρίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και μετατροπή του σε στέγη ιδρύματος «Χατζηδάκη-Γκάτσου» στη τοπική κοινότητα Ακράτας του Δήμου

Αιγιαλείας», κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως την **31-12-2016**, με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου .

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 505 /2016**.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος